



04/06/2013
18/06/2013

COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE int. n° 76 del 04/06/2013

N° 515 DEL 04/06/2013

OGGETTO: Liquidazione I° Stato di Avanzamento per i Lavori di " MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONFINE CROLLATO IN SEGUITO AGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'ANNO 2009 E SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PASTERIA SITA SULLA S.S. 114 " all'Impresa R.C. Costruzioni s.n.c. di Calcò Paolo & C. partita IVA 04863340875. Cod. CIG. 4732615571.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- Con determinazione Sindacale n. 37 del 03/08/2012 è stato dato incarico per la progettazione definitiva, direzione lavori e nonché nomina come Responsabile Unico del Procedimento al geom. Francesco Lo Giudice dell'ufficio Tecnico di questo Comune, dei lavori sopraccitati
- Con determinazione Sindacale n. 39 del 03/09/2012 è stato dato incarico per la progettazione esecutiva strutturale e la Direzione Lavori per le opere in cemento armato all'ing. Orazio Trovato ;
- Con determinazione Sindacale n. 48 del 18/10/2012 è stato dato incarico per la progettazione esecutiva al geom. Francesco Lo Giudice dell'Ufficio Tecnico di questo Comune;
- con Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. n. 1010/RG del 28/11/2012 , si è provveduto all'approvazione della Progetto , nonché alla scelta sulle modalità per l'affidamento dei lavori, al finanziamento dell'opera secondo il seguente Quadro Economico:

A) Importo della Lavorazioni : **€ 39.551,46**
Di cui per lavori a base d'asta Euro 38.716,37 ed Euro 835,03 non soggetti a Ribasso d'asta per Oneri Di Sicurezza

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1 Imprevisti (10% di A)	€	3.955,15	
2 Oneri accesso discarica	€	300,00	
3 Competenze U.T.C.(2% di A)	€	791,03	
4 IVA (10% di A)	€	<u>3.955,15</u>	
Sommano (1 + 2 + 3 + 4)	€	<u>9.001,32</u>	€ 9.001,32

Importo totale finanziamento **€ 48.552,78**

- A seguito di espletamento di gara informale per affidamento dei lavori in economia a cottimo fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi del D.P.R. n. 207/10, tenutasi in data 11/12/2012 , con verbale dello stesso giorno, ai sensi dell'art. 67 dal vigente Regolamento Comunale dei Contratti, i lavori del titolo sono stati affidati giusta determina n° 1064 del 18/12/2012 (int. 141 del 18/12/2012) alla ditta R.C. Costruzioni s.n.c. di Calcò Paolo & C., che ha offerto il ribasso d'asta pari al **25,41%**, pertanto a seguito di essa il nuovo quadro tecnico economico risulta essere :

A) Importo dei lavori € 29.713,57
di cui € 28.878,54 per lavori a base d'asta ed € 835,03
per Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione com.le:

4 Imprevisti (10% di A)	€	3.955,15
5 Oneri accesso discarica	€	300,00
6 Competenze U.T.C.(2% di A)	€	791,03
4 IVA (10% di A)	€	<u>2.971,36</u>

Sommano (1 + 2 + 3 + 4) € 8.017,54 € 8.017,54

Importo lavori e somme a disposizione € 37.731,11

Residui e ribasso d'asta € 10.821,67

Importo totale finanziamento € 48.552,78

- La copertura finanziaria del progetto, per l'importo complessivo di € 48.552,78, è stata garantita con fondi comunali, come da impegno assunto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 1010 del 28/11/2012 R.G. (int. 131 del 27/11/2012) e precisamente ai codici: 2.01.05.01 cap. 3, per € 5.252,78, Impegno n° 1600/2011; cod. 2.04.02.01 cap. 1, per € 1.300,00, Impegno n° 1595/2011; cod. 2.08.01.01 cap. 17 per € 30.000,00, Impegno n° 1342/2011; cod. 2.08.01.01 cap. 1, per € 12.000,00, Impegno n° 1265/2011;
- in data 01/03/2013, Rep. N° 1949 venne stipulato il contratto, registrato a Giarre il 13/03/2013, al n° 40 per l'importo contrattuale di € 28.878,54 oltre Oneri per la sicurezza pari ad Euro 835,09 per un totale di Euro 29.713,63 oltre I.V.A. al 10% sui lavori pari ad € 2.971,36 per un totale complessivo di € 32.684,99, avendo la stessa praticato un ribasso del 25,41% sul prezzo a base di gara di Euro 38.716,37;
- A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, in conformità con quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto e ai sensi dell'art.30 della L. n.109/94 come mod. ed integ. dalle LL.RR. n.7102 e n.7/03, l'Impresa ha prestato cauzione definitiva in data 21/12/2012 per l'importo di Euro 9.508,34 a favore dell'Amministrazione Comunale di Calatabiano, mediante Polizza Fidejussoria N. 0840.5105354.43 stipulata con la Fondiaria Sai S.p.A. con sede in Torino Corso Galileo Galilei n. 12, Agenzia Generale di Santa Venerina cod. n° 840;
- Oltre al progetto principale, in data 07/03/2013 è stata redatta, ai sensi dell'art. 132 comma 1 Decreto Legislativo n. 163/2006 e secondo il disposto dell'art. 161 comma 4,12, 13 e art. 163 del D.P.R. 207/2010, dal geom. Francesco Lo Giudice, D.LL. e R.U.d.P. (giusta determinazione Sindacale n. 37 del 03/08/2012), nei limiti del finanziamento originario, Perizia di variante e suppletiva, nei confronti dell'impresa con un maggior importo netto contrattuale di € 15.050,127, attingendo per detto maggior importo solo tra le somme previste per imprevisti e ribasso d'asta, per la quale l'Impresa ha sottoscritto il relativo Atto Aggiuntivo registrato all'Agenzia dell'Entrate di Giarre al n. 755 serie 3 del 03/04/2013, con le variazioni di seguito riportate:

A) Importo lordo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza € 54.601,60
(di cui lavori soggetti a ribasso € 53.465,89 e € 1.135,71
per oneri della sicurezza)

Applicando il ribasso d'asta del 25,41% su € 53.465,89 € 13.585,68

Importo dei lavori Perizia di variante al netto del ribasso € 41.015,92

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione com.le:

1 Collaudo Statico compreso I.V.A. e cassa	€	500,00	
2 Oneri accesso discarica	€	500,00	
3 Competenze U.T.C. (2% di A)	€	1.092,03	
4 IVA (10% di A)	€	<u>4.101,59</u>	
Sommano (1 + 2 + 3 + 4)	€	6.193,62	
Residui ribasso d'Asta	€	<u>1.343,24</u>	
Sommano a disposizione	€	<u>7.536,86</u>	€ <u>7.536,86</u>
Importo complessivo del finanziamento			€ <u>48.552,78</u>

CONSIDERATO CHE :

- In data 21/12/2012 venne effettuata la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, come da relativo verbale in pari data, firmato senza riserve alcuna da parte dell'impresa.
- Per L'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 90 (novanta) consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori , pertanto il termine utile per l'ultimazione de lavori scadeva il 20/03/2013 ;
- A seguito di Perizia di variante e suppletiva approvata con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica N° 244 R.G. del 12/03/2013 è stata concessa un proroga al termine ultimo contrattuale di giorno venti (20) per cui la data di ultimazione dei lavori doveva essere entro il 09/04/2013
- L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 04/04/2013 , come accertato con certificato di ultimazione dei lavori del 05/04/2013, e pertanto entro i termini utili;

VISTO il 1° Stato di avanzamento lavori redatto dal Direttore dei Lavori e R.u.d.P geom. Francesco Lo Giudice in data 15/04/2013;
 Il Certificato di pagamento n. 1 redatto dal dal Direttore dei Lavori e R.u.d.p geom. Francesco Lo Giudice in data 19/04/2013 , nominato con Determinazioni Sindacali n. 37 del 03/08/2012 e n° 48 del 18/10/2012;

VISTA :

- La fattura n. 08 del 30/04/2013 emessa dall'impresa **R.C. Costruzioni s.n.c. di Calcò Paolo & C.** con sede in Calatabiano via Battaglia n. 8 partita IVA **04863340875** ,esecutrice dei lavori sopracitati, per il 1° Stato di avanzamento lavori per un importo pari ad Euro 40.797,00 oltre IVA al10% per complessivi Euro 44.876,70 assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 6209 in data 02/05/2013;
- La fattura n. 09 del 30/04/2013 emessa dall'impresa **R.C. Costruzioni s.n.c. di Calcò Paolo & C.** con sede in Calatabiano via Battaglia n. 8 partita IVA **04863340875**, esecutrice dei lavori sopracitati, per Oneri accesso a discarica per un importo pari ad Euro 413,22 oltre IV'A al 21% per complessivi Euro 500,00 assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 6209 in data 02/05/2013;

VISTE : le L.L.R.R. n° 7 del 02/08/2002 n° 7/2003 e ss.mm.ii. ;

VISTO il capitolato speciale d'appalto

VISTA : la circolare n.1402 del 24/10/2002 dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici;

VISTO : il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO : il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'INAL il 28/05/2013 e pervenuto al protocollo generale di questo Comune in data 30/05/2013 al n° 7798;

RAVVISATA : la necessita di Liquidare il 1° SAL dei lavori di " Ripavimentazione della strada Comunale via Coste Castello " e la fattura per il conferimento degli oneri a discarica all'Impresa **R.C. Costruzioni s.n.c. di Calcò Paolo & C.** con sede in Calatabiano via Battaglia n. 8 partita IVA **04863340875**;

DETERMINA

- 1 DI LIQUIDARE e PAGARE** la fattura n. 08 del 30/04/2013 emessa dall'impresa **R.C. Costruzioni s.n.c. di Calcò Paolo & C.** con sede in Calatabiano via Battaglia n. 8, partita IVA **04863340875**, esecutrice dei lavori sopra citati, pari ad Euro 40.797,00 oltre IVA al10% per complessivi Euro 44.876,70 assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 6209 in data 02/05/2013, quale pagamento del 1° Stato di avanzamento dei lavori di " **Messa in sicurezza del muro di confine crollato in seguito agli eventi alluvionali dell'anno 2009 e sostituzione di parte degli infissi esterni nella scuola elementare di Pasteria sita sulla S.S. 114** "

2 **DI LIQUIDARE e PAGARE** la fattura n. 09 del 30/04/2013 emessa dall'impresa **R.C. Costruzioni s.n.c. di Calcò Paolo & C.** con sede in Calatabiano via Battaglia n. 8 partita IVA **04863340875**, esecutrice dei lavori sopra citati, relativa al conferimento rifiuti a discarica autorizzata per un importo pari ad 413,22 oltre IV'A al 21% per complessivi Euro 500,00 assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 6209 in data 02/05/2013

3 **DI DISPORRE** mandato di pagamento a nome dall'impresa **R.C. Costruzioni s.n.c. di Calcò Paolo & C.** con sede in Calatabiano via Battaglia n. 8 partita IVA **04863340875** di un importo complessivo di Euro 45.376,70 imputando la somma ai codici: 2.01.05.01 cap. 3, per € 5.252,78, Impegno n° 1600/2011; cod. 2.04.02.01 cap. 1, per € 1.300,00, Impegno n° 1595/2011; cod. 2.08.01.01 cap. 17 per € 30.000,00, Impegno n° 1342/2011; cod. 2.08.01.01 cap. 1, per € 12.000,00, Impegno n° 1265/2011 del corrente esercizio finanziario, già assunto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 1010 del 28/11/2012 R.G. (int. 131 del 27/11/2012), mediante bonifico bancario IBAN IT 75L0894183900000010103090, intestato all'impresa dall'impresa **R.C. Costruzioni s.n.c. di Calcò Paolo & C.** con sede in Calatabiano via Battaglia n. 8.

4 **DISPORRE** che le rimanenti somme rimangano impegnate per ulteriori pagamenti

5 **DISPORRE** che la presente determinazione sia comunicata per conoscenza al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.

Calatabiano li 04/05/2013

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(geom. Francesco Lo Giudice)



II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(ing. Salvatore Faro)

