



# COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA  
 AREA TECNICA ECOLOGIA - AMBIENTE  
 UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E.A. INT. N. 208 DEL 12/08/2015

REG. GEN. N. 649 DEL 12/08/2015

**OGGETTO:** Lavori per la realizzazione di un'area mercatale, sita sulla S.P. 127 in Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano  
**PROROGA TEMPI CONTRATTUALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

### PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 935 del 27/11/2014 (int. n. 221/2014) si è provveduto all'aggiudicazione dei "Lavori di realizzazione di un'area mercatale, sita sulla S.P. 127 in Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano", all'Impresa ausiliata **Risparmio Energetico Srl**, con sede in Aci Catena (CT), via Elemosina, n. 6, che ha offerto un ribasso del **43,500%** (pari ad **€ 43.084,17**) sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad € 90.815,83, per un complessivo importo di **€ 56.089,79** oltre € 34.726,04 per manodopera e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come da seguente Quadro Economico:

#### A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO

A.1.1 Importo lavori soggetti a ribasso (noli, trasporti, materiali e relative spese generali e utili)	€ 89.089,77
A.2. Costo totale della manodopera	€ 41.910,23
di cui A.2.1. Costo netto non soggetto a ribasso	€ 31.726,04
di cui A.2.2. Spese generali e utile d'impresa soggetto a ribasso	€ 10.184,19
A.3. Oneri per la sicurezza specifici	€ 3.000,00
<b>A. Importo lavori in appalto soggetti a ribasso (A.1.1+A.2.2)</b>	<b>€ 99.273,96</b>
a detrarre del ribasso d'asta del 43,500%	€ 43.184,17
Resta importo netto dei lavori	€ 56.089,79
manodopera e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.726,04
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 90.815,83</b>

#### B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1. Spese per pubblicità gara e contributo AVCP	€ 4.000,00
B.2. Oneri conferimento a discarica	€ 500,00
B.3. Allacciamenti pubblici servizi	€ 500,00
C.1 Aliquota ex art. 92 D.lgs 163/2006 2% su A	€ 2.680,00
C.2. Progettazione Esecutiva, Direzione dei lavori, Contabilità, Coordinamento per la sicurezza e Certificato di Regolare esecuzione	€ 8.156,92
C.3. Studio geologico ed indagine sismica (MASW) in ottemperanza al D.M.14.01.2008	€ 3.150,00
C.4. Collaudi statici	€ 1.889,50
D.1. IVA 10% sui lavori	€ 9.081,58
D.2. CNPAIA (4% su spese tecniche)	€ 326,28

D.3. IVA 22% sulla spese tecniche e CNPAIA (4% oneri progettazione)	€ 1.866,30	
D.4. Imprevisti ed arrotondamento	€ 2.001,95	
IVA 10% su ribasso d'aggiudicazione non impegnata	€ 4.318,42	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€38.470,95</b>	<b>€ 38.470,95</b>
<b>Somme per ribasso d'aggiudicazione non impegnate</b>		<b>€ 43.184,17</b>
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 172.470,95</b>

- in data 23/01/2015, si è provveduto alla consegna dei lavori, giusto verbale di consegna di pari data, il cui concreto inizio è avvenuto in data 05/02/2015 come da dichiarazione resa dal D.LL. in pari data, per effetto della superiore consegna, ai sensi dell'art. 13 del C.S.A., i lavori dovevano essere ultimati entro il 23/05/2015;
- in data 04/03/2015 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 1957 di Rep., registrato all'ufficio delle Entrate di Giarre (CT) in data 09/03/2015 al n. 557, serie1T;
- il finanziamento dell'opera è garantito per € 150.000,00 dal GAL Terre dell'Etna e dall'Alcantara S.C.C. a r.l., giusto atto di concessione n. 38 del 02/08/2013 e per € 22.470,95 con fondi del bilancio comunale;

#### DATO ATTO CHE:

- con nota prot. 6445/2015 del 19/05/2015 l'Impresa esecutrice **Risparmio Energetico Srl**, a causa degli eventi meteorologici imprevedibili del mese di marzo e aprile c.a. che hanno determinato il fermo delle attività di cantiere, indipendenti dalla volontà dell'impresa, ha richiesto la proroga dei tempi contrattuali di ultimazione dei lavori di ulteriori gg. 45, per tale istanza di proroga, stante la necessita di redigere una P.V.S., sia la D.LL. che il RUdP. in calce alla detta richiesta, hanno espresso parere favorevole concedendo ulteriormente gg. 90, pertanto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 21/08/2015;
- con nota prot. n. 7057 del 29/05/2015, a seguito della superiore istanza di proroga veniva richiesta una proroga di gg. 90 al GAL Terre dell'Etna e dall'Alcantara S.C.C. arl., la stessa con propria nota prot. n. 1140/2015 del 29/05/2015 accoglieva positivamente le giustificazioni avanzate, concedendo ulteriori gg. 90 per dare finito l'iter amministrativo dei lavori, che dovrà essere concluso il 29 agosto 2015;

#### VISTI:

- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

### DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) CHE il termine contrattuale di ultimazione dei lavori di **"Realizzazione di un'area mercatale, sita sulla S.P. 127 in Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano"**, affidati all'impresa Risparmio Energetico Srl, con sede in Aci Catena (CT), via Elemosina, n. 6, appaltatrice dei lavori citati in premessa, di cui al contratto d'appalto, n. 1957 di

repertorio, del 04/03/2015, è ulteriormente prorogato di gg. 90 (novanta), per cui i lavori dovranno essere ultimati improrogabilmente entro la data del 21/08/2015;

- 2) Di **DISPORRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune.
- 3) Di **PROVVEDERE** a trasmettere copia della presente alla D.LL. ed al GAL Terre dell'Etna e dall'Alcantara S.C.C. arl. per quanto di rispettiva competenze.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E.A.**  
(Ing. Salvatore Faro)

